




ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายโชครินทร์ ชาวเหลียง)  
นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)**  
**ของเทศบาลตำบลกระบังน้อย**

**๑) ประเมินผลจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ได้รับการอนุมัติ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา				จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ			คิดเป็นร้อยละ
	ประจำปี ๒๕๖๓	แก้ไข	เพิ่มเติม	รวม	ประจำปี ๒๕๖๓	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๗	-	๒๔	๑๑	๑๐	๒๑	๒๔.๑๔
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙	-	-	๑๙	๑๗	-	๑๗	๑๙.๕๔
การพัฒนาคุณภาพประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๓๐	-	๑	๓๑	๓๐	-	๓๐	๓๑.๔๘
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๑๓	-	-	๑๓	๑๐	-	๑๐	๑๑.๔๙
<b>รวม</b>	<b>๗๙</b>	<b>๗</b>	<b>๑</b>	<b>๘๗</b>	<b>๖๘</b>	<b>๑๐</b>	<b>๗๘</b>	<b>๘๙.๖๖</b>

**๒) ประเมินผลจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา				จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ			คิดเป็นร้อยละ
	ประจำปี ๒๕๖๓	แก้ไข	เพิ่มเติม	รวม	ประจำปี ๒๕๖๓	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘,๑๕๒,๔๐๐	๑๐,๓๑๐,๗๐๐	-	๒๘,๔๖๓,๑๐๐	๘,๐๕๖,๕๐๐	๑๕,๓๙๔,๗๐๐	๒๓,๔๕๑,๒๐๐	๓๑.๕๖
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๑๓,๑๔๐,๔๕๖	-	๑๓,๑๔๐,๔๕๖	๑๗.๖๘
การพัฒนาคุณภาพประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๒๗,๘๑๕,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๑๕,๐๐๐	๒๕,๑๐๕,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๓๐๕,๐๐๐	๓๔.๐๕
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒,๖๒๑,๐๐๐	-	-	๒,๖๒๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	-	๑,๙๙๑,๐๐๐	๒.๕๗
<b>รวม</b>	<b>๖๓,๙๐๖,๑๗๗</b>	<b>๑๐,๓๑๐,๗๐๐</b>	<b>๒๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗๔,๓๐๗,๑๐๐</b>	<b>๔๘,๒๑๑,๙๕๖</b>	<b>๑๕,๕๙๔,๗๐๐</b>	<b>๖๓,๘๐๖,๖๕๖</b>	<b>๘๕.๘๗</b>

๓) ประเมินผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘,๔๖๓,๑๐๐	๒๓,๔๕๑,๒๐๐	๓,๐๑๔,๔๕๗.๑๖	๔.๗๒
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๑๓,๑๔๐,๔๕๖	๑,๐๕๕,๗๗๖	๑.๖๔
การพัฒนาคุณภาพประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๒๘,๐๑๕,๐๐๐	๒๕,๓๐๕,๐๐๐	๘๐๐,๓๔๓.๓๐	๑.๒๕
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒,๖๒๑,๐๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐	๕๗๘,๗๐๐	๐.๙๑
รวม	๗๔,๓๐๙,๑๐๐	๖๓,๘๐๖,๖๕๖	๕,๔๓๙,๒๗๖.๔๖	๘.๕๒

๔) ประเมินผลสถานะโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๑.๕๔	๑๒	๑๕.๓๘	-	๐	๒๑	๒๖.๙๒
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๖.๔๑	๔	๕.๑๓	๘	๑๐.๒๗	๑๗	๒๑.๗๙
การพัฒนาคุณภาพประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๔	๕.๑๓	๑๔	๑๗.๙๕	๑๒	๑๕.๓๘	๓๐	๓๐.๔๖
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๔	๕.๑๓	๑	๑.๒๘	๕	๖.๔๑	๑๐	๑๒.๘๒
รวม	๒๒	๒๙.๔๙	๓๑	๓๙.๗๔	๒๕	๓๒.๐๕	๗๘	๑๐๐

## ๕) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีการวางแผนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ

◆ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชวยตาเส็ง หมู่ที่ ๑	๑,๔๖๖,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชวยสวนปาล์มหมู่ที่ ๙ (MOC)	๑,๙๘๕,๐๐๐	๑,๑๑๑,๑๐๐	๘๗๓,๙๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม – นาติน หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๓(ช่วงที่๓) (MOC)	๑,๔๗๐,๐๐๐	๘๕๙,๐๐๐	๖๑๑,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชวยโคกกอก หมู่ที่ ๑๑	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๒,๒๘๑,๐๐๐	๑,๒๙๑,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนคลองเนียง-หลังโลดส์หมู่ที่ ๑๒	๑๕๖,๘๘๘.๖๕	๑๕๖,๘๘๘.๖๕	๐
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนชวยน้ำตีมาลาตี หมู่ที่ ๑๒	๔๔,๗๑๗.๘๒	๔๔,๗๑๗.๘๒	๐
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายถ้ำเสือ -โพธิ์เรียง หมู่ที่ ๑ (จุดรวมเพื่อนการเดินดี - หมู่ที่ ๘)	๑๐๐,๒๐๖.๑๕	๑๐๐,๒๐๖.๑๕	๐
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ ๘ – หมู่ที่ ๗ (บ้านผู้ใหญ่ –ฟาร์มแพะ)	๗๘,๙๕๖.๕๖	๗๘,๙๕๖.๕๖	๐
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านหนองเทาหมู่ที่ ๕	๑๑๐,๑๑๐.๕๒	๑๑๐,๑๑๐.๕๒	๐
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหนองคล้า หมู่ที่ ๗	๑๒๑,๔๗๗.๔๖	๑๒๑,๔๗๗.๔๖	๐
๑๒	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำจางน-พานม(ช่วงหมู่ที่ ๑๐- วัดโพธิ์-เรียง) *จ่ายขาดเงินสะสม	๒,๖๗๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนชวยน้ำแฉกร หมู่ที่ ๑๒ *จ่ายขาดเงินสะสม	๓๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๔	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายนาหัวนอน – สะพานหมู่ที่ ๔ *จ่ายขาดเงินสะสม	๔๙๘,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายถนนหลังโลดส์ หมู่ที่ ๑๒*จ่ายขาดเงินสะสม	๓๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำจางน – ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ *จ่ายขาดเงินสะสม	๕๕,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชวยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ ๘ *จ่ายขาดเงินสะสม	๑,๕๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท่อน-เกาะยาง หมู่ที่ ๕ *จ่ายขาดเงินสะสม	๑,๙๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาออก-ไล่เป๊ะ หมู่ที่ ๖*จ่ายขาดเงินสะสม	๑,๗๘๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ ๗ *จ่ายขาดเงินสะสม	๓,๖๕๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจางน-ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ ๒*จ่ายขาดเงินสะสม	๒,๘๕๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวม	๒๓,๕๘๒,๐๕๗.๑๖	๓,๐๑๔,๔๕๗.๑๖	๑,๖๕๒,๘๔๓.๘๔

◆ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๓

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายนาหนองพันพัน หมู่ที่ ๙	๙,๙๕๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหม้อ-ควนดินแดง หมู่ที่ ๗	๙,๙๗๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม		๑๙,๙๓๔,๐๐๐		



๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีการวางแผนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ

◆ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐
๕	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๒๐๐	๘๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓,๗๓๐,๒๕๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๒,๖๒๕,๑๙๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีไหว้ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระปี่น้อย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๙๓	๖๐๗
๑๓	โครงการวันมาฆบูชารำลึก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๐๐	๖๐๐
๑๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	๒๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	๓๐๐,๐๐๐	๔๗,๘๘๓	๕๒,๑๑๗
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยเกมส์ด้านกายาเสพติด	๗๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม		๑๓,๑๔๐,๔๔๖	๑,๐๔๕,๗๗๖	๕๔,๒๒๔

◆ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๓

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย	๓๐,๗๐๐		
รวม		๓๐,๗๐๐		



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

มีการวางแผนโครงการทั้งหมด ๓๐ โครงการ

◆ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการถนนน้ำมอง	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ	๔๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๒๓,๕๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๙๐๘.๓๐	๓๘,๐๙๑.๗๐
๗	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลกระบังน้อย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระบังน้อย	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๑	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลกระบังน้อย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการกระบังน้อยเมืองสะอาด	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๖	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๗	โครงการถนนปลอดถังขยะ	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบังน้อย	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐
๑๙	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบังน้อย	๑,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๐	โครงการธนาคารขยะ	๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๕,๐๐๐	๕๓,๙๒๕	๑,๐๗๕

๒๕	โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๑๐	๑,๙๙๐
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๙	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	๕,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม		๒๕,๖๐๕,๐๐๐	๘๐๐,๓๔๓.๓๐	๖๔,๖๕๗.๗๐

#### ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

มีการวางแผนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ

◆ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	๔๒๔,๘๐๐	๒๑๒,๔๐๐	๐
๔	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	๒๓๕,๒๐๐	๑๑๗,๔๙๙.๙๘	๒๐๐
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎรแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลกระบังน้อย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบังน้อย	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบังน้อย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข ๔	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>รวม</b>		<b>๒,๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๕๗๘,๗๐๐</b>	<b>๑,๕๐๐</b>

